

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	ESR-20N	周波数	50・60 Hz	排気速度	2000L/min
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW25	電流値	10.8A
機械Ser.No	FDB03284	排気フランジ	NW40	積算時間	53262 h
製造年月	—	到達圧力	2.0Pa	重量	90Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無い。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無い。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

到達圧力 : 2.9×10^{-1} Pa

MP電流値 : 0.65KW

ポンプ温度 : 48℃

* 暖気運転60分後、再起動⇒60秒経過後の到達圧力及び電流値です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	作業内容	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.5H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

