

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター(オートドライ)	電源電圧	AC100V		
型式	7M	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アズワン	外寸(mm)	W1160×D530×H1780		
機械Lot,No	347149	棚板	11枚		
製造年月	不明	温湿度モニター	無し		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	△ ※1
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認: 正常、著しい傷や破損等の異常無し
2. 電源投入確認: 正常、電源ON時の異常発生無し
3. 除湿動作確認: 除湿ユニット設定20%RH、デシケーター内湿度52%、9時間後デシケーター内湿度46%
※1除湿ユニットの現状能力、密閉容器としては問題ありません。
※ご使用の際は、除湿ユニットの交換を推奨いたします。
4. 付属品: 無し



デシケーター本体



除湿ユニット



湿度測定

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数 [1.5h]

ご使用の際は除湿ユニットの交換を推奨いたします

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

