

動作確認チェックシート

検査日	2026年2月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ホットスターラー	電源電圧	AC100V	
型式	DAHS-1HP	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アズワン			
機械Ser.No				
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1) 設定温度到達前にヒーターOFFになる、過昇防止装置NG.
- 2) 水20Lと攪拌子8x50mm入れて、攪拌確認。
- 3) タイマー機能NG.

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント) スターラーとしては使える [責任者]
 動作(NG) 作業工数[1.5 H]
 検査担当者[上田]
 ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

