

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアーコンプレサー	電源	3φ200V 50Hz		
型式	CFD15B-8.5D	最高圧力	0.85MPa		
メーカー名	アネスト岩田	能力	1.5kWドライヤー付き		
機械Ser.No	ZH0173	外形寸法	W750xD580xH920 ^{mm}		
製造年月	—				※Oilfree

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観⇒問題なし。
2. 通電及び運転⇒問題なし。



通電



運転

・0.85MPa到達→放置→0.70Mpaまで減圧→コンプレッサー稼動→0.85Mpa→放置→0.70Mpaまで減圧



取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK

作業工数 [1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

