

動作確認チェックシート

検査日	2026年1月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアーコンプレッサー	電源電圧	三相200V		
型式	SP10D-15T2	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	東芝				
機械Ser.No	5031005				
製造年月	2000				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 SW,ON約0.97MPaで停止、0.7MPaで再起動。
- 2 付属圧力SWは0.78MPaでON,0.97MPaでOFFになっている、実際と値が違う。
- 3 オイル不足、交換推奨。

約0.97MPa



オイル不足



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント) 条件付きOK

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

