

# 動作確認チェックシート

検査日	2026年 2月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	RF電源	電源電圧	三相 200 ~ 220V 25Amax 8660VA	RFコネクタ	HN型
型式	OEM-2000	周波数	50 / 60 Hz	出力インピーダンス	50 Ω
メーカー名	ENI	出力周波数	12.5 MHz	出力調整範囲	0~100 %
機械Ser.No	CR135	定格出力	2000 W	水冷	
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


(1) RF電源本体

◎ SW類 ○ 電源 プレーカ ,RF ON , FAULT RESET, REMOTE ENABLE,  
RF ON, RF OFF, FWD LOAD LEVEL, Λ, V 確認

◎ 表示類 ○ 出力表示, FORWARD, REVERSE, STATUS  
(LED) REMOTE, RF ON 確認

◎ 動作 ○ 出力 RF電源 → BIRD4421パワーメータ → ダミーロード(BIRD) 10KW 接続  
出カテスト OEM-1250メータ BIRD4421パワーメータ

FORWARD(w)	REVERSE (w)	FWD(kw)	RFL(w)
500	0	0.554	0.17
1000	0	1.006	0.38
1500	0	1.508	0.73
2000	0	2.00	1.06



12.5 MHz



2.00Kw



1.06 w

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	ANALOG REMOTE コネクタ 10-23 ショート INTERLOCK解除	

管理入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4H]

検査担当者[ 佐藤 ]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

