

UA3J06

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ボンベスタンド(CO2)	レギュレータ×2	TORR-1355WVCL		
型式	無(フレーム:SUS仕様)		型式462WCL		
外形寸法	幅1200×奥行350×高さ2100	2次側安全弁×2	差動圧(約8kgf/cm ²)		
重量	約80kg	高圧ボンベ	47L型×2装着可能		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 機械的動作	各手動バルブやレギュレータがスムーズに動作するか。又、ボンベが装着可能か。	○
3 ガスライン確認	高圧ボンベを装着してガス供給がスムーズに行えるか。	×
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→外観問題なし。
- 2、手動バルブ等の機械的可動確認。→問題なし、スムーズに動作。
- 3、高圧ボンベ(今回はN2ガス)を装着してガス供給がスムーズに行えるかの確認。→A・BラインのレギュレータNG。
 ★Aラインレギュレータは瞬時に1次圧が2次圧にリークしている。2次圧安全弁よりガス放出確認有(約8kgf/cm²)
 従って、2次圧は常に約8kgf/cm²位になってしまう。
 ☆Bラインレギュレータも約2時間くらいで1次圧が2次圧にリークしている。2次圧安全弁よりガス放出確認有(約8kgf/cm²)
 従って、2次圧は常に約8kgf/cm²位になってしまう。

動作確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[4H] ボンベスタンドとしては使用可能。

検査担当者[小林 克]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

早川