

## 動作確認チェックシート

検査日	2017年12月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UPS	電源電圧	AC100V 9A	最大電流容量	12A
型式	SMT1500J	周波数	(50・60)Hz	重量	25.9kg
メーカー名	APC	最大出力電力	1200VA/980W	外寸(h、w、d)	225x171x439
機械Ser.No	AS0827111080	バッテリー	24V(14Ah)		
製造年月		出力	AC100V		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4 絶縁抵抗	ライン、筐体間 (テストで確認。…メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源入らず、操作部反応なし、バッテリーを外し単独で充電、5Hで22Vを確認、本体に接続、操作部反応するが、バッテリーNG表示。  
DC24V以上で電流値が、ある程度ないと、充電機能が働かないものと思われる。別の電源をつなげたら機能した。バッテリーNG。



取扱説明書(有)PDF

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 4H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

