

動作確認チェックシート

検査日	2023年4月7日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ダイヤフラムポンプ	電源電圧	単相100V 35/37W	
型式	DA-30S	周波数	(50 /60)Hz	
メーカー名	アルバック	到達圧力	26.6kpa	(-74.7KPa)
機械Ser.No	03986	実行排気速度	24/30L/min	
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空度計で-78.9KPaを確認。連続運転1H。

-78.9KPa



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023年4月7日	フィルター、ダイヤフラム、SW交換。	上田

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

