

管理番号

XD2W91

動作確認チェックシート

| | | | |
|------|---------------|------------------|--------------------------|
| 検査日 | 2017年 11月 21日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | |
| 商品名 | 電解液注入装置 | 電源電圧 | AC100v |
| メーカー | MEDC | 装置外寸 | 1090x490x810 |
| | | 内寸 | φ 259x152 トレー 218.5x68.5 |
| | | トレー寸法 | 234x78 |
| | | 接液寸法 | 218.5x68.5 ストローク10mm |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、手動及び自動動作問題なし。加圧0.4MPa及び到達圧力 6Pa確認。
- 2 ワーク、薬液無いのでドライ運転にて確認。
プロセスは 真空引き→接液→大気圧→加圧→大気圧→真空引き→大気圧→治具下降。
- 3 タッチパネル表示及び条件変更問題なし。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[4H] 本装置にはポンプは付属しない。

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

