

J10610

動作確認チェックシート

検査日	2019年 4月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	VS1501	周波数	50・60 Hz	モーター出力	5.5KW
メーカー名	アルパック	吸気フランジ	VG80相当		
機械Ser.No	A35A-00666	排気フランジ	VG50相当		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	5.3 Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



MIN			
CYCLES	50	60	Hz
REVOLUTION	1500	1800	rpm
DISPLACEMENT	150	180	m ³ /h
MOTOR POWER	5.5		kW
OIL CAPACITY	8~10.5		l
SER. No. A35A-00666			
ULVAC JAPAN, LTD. MADE IN JAPAN			



最終到達圧力: 6.2Pa

電流値: 11A

* 起動60分後の測定値です。

* 規格値内にて使用の際はオーバーホールが必要です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

天野