

動作確認チェックシート

検査日	2022年12月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ボールミル	電源電圧	AC100V		
型式	BMU-100	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	伊藤製作所	ゴムローラー寸法	φ50 L650		
機械Ser.No	253	可変ローラーピッチ	115~240mm		
製造年月	2016				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 回転数可変、タイマー機能問題無し、MAX661rpm確認。

MAX661rpm



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[2.5 H]		
検査担当者[上田]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	

