



管理番号

NC0737



動作確認チェックシート

検査日	2024年2月16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	三相 200V	冷却法	電動ファン
型式	GDH-802	周波数	50・60 Hz	電流値	7.0/6.3A
メーカー名	島津製作所	吸気フランジ	VF50		
機械Ser.No	A0512606Y	排気フランジ	VG50		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	0.067Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1○

※1 到達圧力 : 0.64Pa





電流値 : 3.6A

取扱説明書(無) * 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業時間[3.0H]		
検査担当者[金子]		
ユーザー名【	】出荷日	年 月 日