

再動作確認チェックシート

検査日	2025年3月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	100V	排気速度	100・120L/min
型式	G-100D	周波数	50・60 Hz	オイル仕様	鉱物油
メーカー名	アルパック	吸気フランジ	O.DΦ27×I.DΦ20	外寸	175×460×265
機械Ser.No	23720	排気フランジ	オイルミストトラップ	重量	22.4kg
製造年月	—	規格値(到達圧力)	6.7×10 ⁻² Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



※1 到達圧力: 1.4 Pa

・電流値: 6.03 A

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年3月13日	オイル交換(新油使用)	立野

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [2.5H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

