

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 6月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ディスペンサー	電源電圧	単相 100V~240V 17W	吐出圧力設定範囲	0.005~0.700MPa
型式	ML-5000SX	周波数	50・60Hz兼用	吐出時間設定	0.010~9.999sec
メーカー名	武蔵縁エンジニアリング	機械Ser,No	X5S10001081	バキューム圧設定	0~ -20.0kPa
外形寸法	W190×D280×H81	質量	約2.8kg	エア一源	0.8MPa

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観及び通電後の各設定部動作確認を実施。→問題なし。(カバーに多少傷があるが問題なし。)  
(各設定キー及び表示の確認実施。)  
(VAC. ADJ、PRESS. ADJ、の設定及び、MODE、SHOTの切替確認。)
- 2、内部(パネル面操作)制御及び、外部制御として社内入出力治具にてディスペンサー動作確認を実施。→問題なし。  
(社内テストシリンジからの出力流量が圧力・時間設定により変化する事を、水にて目視観察実施。)

## ディスペンサーの動作確認



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力  
 動作(OK) 作業工数[ 2H ]  
 検査担当者[ 小林(克) ]  
 ユーザー名[  ]

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

