

管理番号

061132

動作確認チェックシート

(恒温槽)

《温度範囲》

外囲温度+20℃～300℃

検査日	2025年 3月 25日	電源電圧	3相 200V 50/60Hz	送風機	ステンレス製シロッコファン
型式	PVH-222	加熱器	シーズヒーター	棚板	2枚
メーカー名	エスベック	温度変動幅	±0.2～0.3℃	内寸(mm)	W600 D600 H900
機械Ser.No	222002766	内容積	324 L	外寸(mm)	W780 D940 H1620
製造年月	2015年	開閉ダンパー	手動	重量	200 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

最高・最低温度到達時間

22℃ → 300℃ 約40 分

℃ → ℃ 分

条 件 ダンパー=閉 Ta=

備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

・定置運転

庫内温度22℃から仕様最高温度(300℃)到達まで 約40分

庫内実温測定(参考値) 測定器:社内測定器(LR8500)

動作確認環境(室温24℃ 湿度44%RH)

・外観 …異常無し



運転開始前
22℃



運転開始から約40分後
301℃
(社内測定器294.15℃)



・プログラム運転

温度制御、時間制御確認

プログラム運転終了(ブザー鳴)で停止 確認

・温度過昇防止器動作

ブザー鳴 E06オンドカショウ表示

運転停止 確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK) 作業工数[3h]

検査担当者 [Tokunaga]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日



ASKINDEX