

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアシャワー	エアシャワー仕様	物品用	外形寸法(mm)	H2350×D2040×W2700
型式	PCJ-207JJHSY2トク	扉仕様	シートシャッター式		
メーカー名	日立	電源電圧	AC200V		
機械Lot,No	G208364001	周波数	50Hz		
製造年月	-	シャワーノズル数	21		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認: 正常、著しい傷や破損等の異常無し
2. 電源投入確認: 正常、通電後の異常発生無し
3. フィルター確認: シャワー室内左右2ヶ所のフィルター確認、目視にて破れ、異物付着無し(写真参照)
4. 非常停止ボタン確認: 正常、配置3ヶ所、ボタン押下でダーティ側、クリーン側シートシャッター開動作確認済
5. エアシャワー確認: 正常、ダーティ側シートシャッター閉でシャワー動作確認済(カウントダウン設定時間: 9秒)
6. 動作シーケンス: ①ダーティ側ドア開ボタン押下→ダーティ側シートシャッター開(室内LED照明点灯)
②ダーティ側ドア閉ボタン押下→ダーティ側シートシャッター閉動作、室内シャワー動作8秒
③クリーン側ドア開ボタン押下→クリーン側シートシャッター開動作
④クリーン側ドア閉ボタン押下→クリーン側シートシャッター閉動作、動作後にLED照明消灯
※本機は物品用エアシャワー仕様となります。
※本機はボタン操作による扉制御となります。

7. 付属品: 無し



ダーティ側



クリーン側

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [4h]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日



