管理番号

G50011

動作確認チェックシート

検査日	2026年3月3日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	メカニカルブースターポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	水冷
型式	PRC-003A	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	4650・5500L/min
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	VG80	モーター出力	0.75KW
機械Ser,No	A67A-00710	排気フランジ	VF80	重量	51Kg
製造年月	ー	規格値（到達圧力）	4.0×10^{-1}	オイル鉱物油	R-4

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

到達圧力：　3.3×10^{-1}Pa　　電流値：1.64A

取扱説明書（ 無 ）　　＊暖気運転1時間後、再起動時の測定値です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI　入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業時間［ 3.5H ］

検査担当者［　立野　］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日