管理番号

GC1449

動作確認チェックシート

検査日	2021年 11月 26日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	水冷
型式	QDP80	周波数	50 ・ 60 Hz	モーター出力	4.0KW
メーカー名	エドワーズ	吸気口	ISO63	外寸	400×950×770mm
機械Ser,No	017155160	排気口	NW40	重量	216Kg
製造年月	ー	到達圧力（規格値）	3.0Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1×
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※1　到達圧力：　450 Pa　　電流値：7.7 A　　＊キャスター破損有り（1箇所要交換）

・暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。　＊測定圧力は規格値を満たしておりません。

＊ご使用時はオーバーホールが必要です。

＊到達圧力確認は社内検査機器使用 【 アルバック製真空計：GP-1000/測定子：WP02 】

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Fil　Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］ 大野

動作（ OK ※1 ）　　作業工数［ 2.0H ］　　・標準O/H参考費用：260,000円

検査担当者［ 立野 ］　　＊標準外の交換部品は別途費用が発生致します。

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

ASK INDEX