管理番号

H40417

動作確認チェックシート

検査日	2023年6月28日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3P 200V	電流値	31 / 32A
型式	SK300	周波数	50 ・ 60 Hz	モーター出力	7.5KW
メーカー名	Nisshinbo	吸気管口	NW50付	冷却法	空冷
機械Ser,No	010002	重量	195Kg		
製造年月	―	到達圧力	66.67Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



※1：到達圧力：41Pa　　・電流値：23.8A

＊暖気運転45分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作 （ OK ）　作業時間［ 2.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日