管理番号

H40496

動作確認チェックシート

検査日	2023年11月2日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源・電圧	単相　100V	冷却法	電動ファン
型式	DA-60S	周波数	50 ・ 60 Hz	電流値	5.6/5.0A
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5		
機械Ser,No	75678	排気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5		
製造年月	―	規格値（到達圧力）	21.3×10^{3}Pa　(−80KPa)		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

到達圧力 ： −82.9KPa

電流値：3.73A

取扱説明書（　無　）　＊暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（ 備考欄コメント ）　　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　作業時間［ 2.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日