管理番号

H40721

# 動作確認チェックシート

| 検査日 | 2020年2月20日 | （機械の仕様・規格を記入する。） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ドライポンプ | 電源・電流値 | 単相 100V | 4.8A（50Hz） | 6.0A（60HZ） |
| 型式 | VT4.8 | 電源・電流値 | 単相 200V | 2.4A（50Hz） | 3.0A（60Hz） |
| メーカー名 | ベッカー | モーター出力 | 0.35/0.42KW | 冷却法 | 空冷 |
| 機械Ser,No | 2405644 | 吸気口径 | 3/8 | 排気口 | 排気サイレンサー |
| 製造年月 | 2009年 | 規格値（到達圧力） | −85KPa | 重量 | 12Kg |

| | チェック項目 | 主な確認内容 | チェック（○×） |
|---|---|---|---|
| 1 | 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。 | ○ |
| 2 | 起動動作 | POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。 | ○ |
| 3 | SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 | 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 | 到達確認 | 機器の仕様/規格を満たしているか。 | ○ |
| 6 | 確認シール | 動作確認済シールを貼る。 | ○ |

電流値：2.2A　　到達圧力：−83.3KPa

＊単相 200V結線にて暖気運転を約45分間実施、その後再起動した際の到達圧力です。

取扱説明書（ 無 ）　＊到達圧力は規格値の95%を満たしております。

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（ OK ）　作業工数[ 2.5H ]

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日