管理番号

H60880

再動作確認チェックシート

検査日	2024年11月11日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	水冷
型式	VS2401	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	4000・4800L/min
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	VG80相当	モーター出力	7.5KW
機械Ser,No	A36A-05498	排気フランジ	VG50相当	重量	280Kg
製造年月	ー	規格値（到達圧力）	5.3 Pa	外寸	W335×D1040×H460

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時の異常。（ 異音 ・ 異臭 ・ 漏電 ・ 暴走 ・ アラーム表示等 ）	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

・到達圧力：5.2Pa　　・電流値：14.7A

取扱説明書（無）　　＊暖気運転1時間後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作 （ OK ）　　作業工数[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日