管理番号

HB1263-1

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月14日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	FFU	電源・電圧	AC100V		
型式	SS-MAC11FR	周波数	50 ・ 60 Hz		
メーカー名	日本エアーテック	風量	1 m^3/min		
機械Ser,No		集塵効率	99.99%(0.3μm)		
製造年月	－				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6	動作確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

・外観

・動作確認

FFUスイッチ

ON/OFF可能

高速・低速

切り替え可能

取扱説明書（ 無 ）

・清浄度/風速測定

ブース内にパーティクルカウンター(KC-52)を設置

1分5回測定 0.3/0.5μm共に0個



風速計(KANOMAX6035)を150mmの位置で測定

9か所測定を行い平均値：0.53m/s

(吹き出し口190×190mm)

(0.190×0.190)×0.53×60=1.147

1.147m^3/min



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（ 備考欄コメント ）　　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　作業時間［ 2.5H ］

検査担当者［ 金子 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

穂苅

ASK INDEX