管理番号

I40086

動作確認チェックシート
（ DC定電圧電源 ）

検 査 日	2022年 8月 30日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
型 式	PRK250－60－LDe	入力電圧	3相200～230V	容量	15KVA
メーカー名	松定プレシジョン	周波数	50／60Hz		
機械Ser,No	139393S	出力電圧	DC 0～250V		
製 造 年 月	不明	出力電流	60A	外寸（WxDxH）	483x710x133mm

	チェック項目	主 な 確 認 内 容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1．起動メニューで、リモートスイッチを「OFF」に設定変更した。

「確認項目」

（1）無負荷出力電圧範囲確認（入力電圧212Vのとき）

出力電圧　0～256．3VDC（参考：ハンディテスターでの読み取り値も256．3VDC）

（2）負荷変動　電圧100．0V、電流6．5Aで　約16Ω抵抗負荷を接続（変動なし）

CV動作表示と

CC動作表示

（3）OVPアラームとOCPアラームの確認

OVP設定とOCP設定値を変更して、アラームを出力させエラーが発生することを確認した

OVPアラーム（E01）発生



OCPアラーム（E05）発生

取扱説明書（あり）

修理・改造履歴

年 月 日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[4．0 H]　O．K

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日