管理番号

J60066

動作確認チェックシート

検査日	2025年　1月　30日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クリーンブース	FILTER UNIT	日立産機システム	FFU/機械Ser,No	G204004013
型式	-	TYPE	PCU	クリーンブース寸法	1630(W)x1500(D)x2430(H)
メーカー名	-	FORM	15SHF-PTトク		
機械Ser,No	-	EFFICENCY	99.99%		
製造年月	-	電源電圧	三相 AC 200V/60Hz		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	-
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC（済・未対象・NG）　TP（済・未対象・NG）　BT交換（済・未）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観：問題なし

2 ULPA FILTERの目視点検：異常無し

3 風量：0.55m/s

パーティクルカウンタでの測定状況

FFU設置状況

風量測定

FFU銘板

※測定はオリオン㈱のハンドヘルドパーティクルカウンタ型式：KC-51を使用しました。（社内測定機器）

	測定（5回）　単位：Counts/28.3L		
	0.3μm	0.5μm	5.0μm
1回目	10.0	0.0	0.0
2回目	30.0	30.0	0.0
3回目	10.0	0.0	0.0
4回目	10.0	0.0	0.0
5回目	10.0	10.0	0.0

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[　2　H]

検査担当者[　　三科　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日