管理番号

KC0487

動作確認チェックシート

検査日	2021年6月12日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	電気温水器	電源	3φAC200V 10.1KW	最高使用圧力	0.1MPa
型式	ES-500D2R	周波数	50/60Hz	貯湯量	500L
メーカー名	日本イトミック	外寸	W1100 D1100 H2400	満水質量	690kg
Ser,No	527010865-001				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

通電時の表示

通電時の電流値30A

適温時の表示

適温時の湯温90℃

＜確認内容及び結果＞

①約1Hで適温（90℃）まで昇温（湯量タンク1/2程度）

②適温（90℃）を維持できる事を確認しました。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（OK）　作業工数［ 4.0H］

検査担当者［　押鐘　］　　中野

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日