管理番号

M90721

動作確認チェックシート

検査日	2023年 3月 10日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	水冷
型式	EV-S50N	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	5000L/min
メーカー名	荏原製作所	吸気口	NW50	積算時間	19284h
機械Ser,No	DKD00143	排気口	NW25	外寸	W230 D450 H520
製造年月	2011年	到達圧力（規格値）	0.5Pa	重量	100Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

※1　到達圧力：0.6Pa　　ポンプ温度：65℃　　電流値MP：0.41KW / BP：0.19KW

＊暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作 （ OK ）　　作業時間 [2.5H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

天野