管理番号

N11055

動作確認チェックシート

検査日	2023年　7月　7日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	EB電源セット	電源	三相　190~231V		
型式	HIPS－1OOOW	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ULVAC	電力	25A		
機械Ser,No	20050024	重量	105kg		
製造年月	不明				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○※1
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 電源単体でのHV　ON確認にはINTERLOK解除が必要

①GUN　WATER解除→先番1と2を短絡　②CHAMBER解除→先番1と3を短絡

③VACUUM解除→先番1と4を短絡　④HV　ON解除→先番7と9を短絡

HV　OFF

HV　ON

※1：電源は、HV　ON確認のみ、出力の確認はしていませんので使用時に確認お願い致します。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作※1が必要（OK）　作業工数[6H]

検査担当者[　今村　和彦　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日

天野

ASK INDEX