管理番号

N30900

動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月25日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相　200V	モーター出力	3.7KW
型式	LR90	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	1860・2100L/min
メーカー名	アルバック	吸気口	VG80	外寸	430×975×580
機械Ser,No	A82A-01240	排気口	NW40	積算時間	409.1hr
製造年月	ー	到達圧力（規格値）	5.0Pa	重量	245Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

到達圧力：　1.7Pa　　電流値：11.1A　　ポンプ温度：　56℃

＊暖気運転60分後、再起動時の測定値です。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業時間［ 3.0H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日