管理番号

NA0554

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月31日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	エアーコンプレッサー	電源電圧	3相200V	最高圧力	0.7MPa
型式	SAS22RD-&E	周波数	60Hz	形式	ｽｸﾘｭｰ回転揺油冷式
メーカー名	北越工業	外寸	W1140 D360 H842		
シリアルナンバー	J2E6AR0388	モーター	22Kw	重量	685Kg
年式	ー	運転方式	自動発停		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	ー
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・稼働は、問題なし。非常にきれいな状態

・稼働時間は、7390Hr。

・低圧運転、自動発停運転OK



稼働時間7390Hr



設定圧力　低　高

高(H):0.8MPaに設定したが

0.74PMa以上H上がらない。

実行圧力

低0.60MPa

高0.74MPa

低圧運転、自動発停運転

低圧運転：圧力を0.02～0.2MPa下げて運転

自動発停：モーターを停止さてる運転

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[　1.0H]

検査担当者[　中野　]　中野

ユーザー名【　】出荷日　　年　　月　　日