管理番号

NC0337

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月1日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	チラー（空冷）	電源電圧	単相208～230V		
型式	FP50-MA	周波数	（50 / 60）Hz		
メーカー名	ユラボ	温度範囲	-50～200℃		
機械Ser,No	10302483				
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1）ACプラグにAC200V供給。

2）水約6Lタンクに入れ設定温度80℃約19分で80℃到達。

3）水抜き、アルコール約6L入れて、設定温度-50℃約1時間38分で-49.9℃到達。

4）その後-46.6℃まで上がり、また-49.9℃まで下がる、-MAX設定は安定しない、

5）メーカーは-25℃位までを推奨。

IN,OUT連結

プラグにAC200V供給。

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[4 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日