管理番号

NC0729

動作確認チェックシート

検査日	2024年3月1日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	スカイトール	電源・電圧	3相　200V	冷却法	水冷
型式	TVP-60GT	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	6000L/min
メーカー名	日立工機	吸気フランジ	VG80	モーター出力	2.8KW
機械Ser,No	260048	排気フランジ	NW40		
製造年月	1998年1月	**規格値（到達圧力）**	**1.2×10^{-2}**		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

※1　最終到達圧力：3.9×10^{-1}Pa　　電流値：13A

＊暖気運転1時間後、再起動時の測定値です。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　作業時間（ 4.5H ）　＊到達圧力不良（測定圧力は規格値を満たしておりません）

検査担当［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

ASK INDEX