管理番号

NC0979

動作確認チェックシート

検査日	2024年4月18日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源	3相 200V	電流値	6.9～6.2A
型式	VD401	周波数	50/60HZ	排気速度	670・800L/min
メーカー名	アルバック	吸気口	VG40	モーター出力	1.5KW
機械Ser,No	NB64A-53429	排気ミストトラップ	TM-201	重量	60Kg
製造年月	ー	規格値（到達圧力）	0.67 Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。/電源BOXに異常は無いか。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

到達圧力 :0.63Pa

電流値 :3.96A

取扱説明書（ 無 ）　＊暖気運転1時間後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（ OK ）　到達圧力（ OK ）　作業時間［ 2.0H ］

検査担当者［　立野　］

ユーザー名【　】出荷日　　年　　月　　日