管理番号

NC0981

動作確認チェックシート

検査日	2024年6月21日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クライオコンプレッサー	電源（50Hz）	3相　190-220V	He圧	1.2MPa
型式	C30MVR	電源(60HZ)	3相　200-230V	積算時間	47029.2Hr
メーカー名	アルバック	定常電力（Kw）	5.0－6.0KW	外寸	W:454 D:512 H:680
機械Ser,No	XK 1314G	冷却方法	水冷	質量	131Kg
製造年月	－	冷却水量	5.0～15L/min		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・到達圧力：5.5×10^{-4}Pa　　＊LOCAL運転にて検査実施（CH1使用）

取扱説明書（ 無 ）　　＊クライオポンプは社内在庫品（ U8HSP ）を使用し動作確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　（ 備考欄コメント ）　　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　　作業工数［ 3.0H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日