管理番号

NC1068

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月19日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	水冷
型式	ESA300W	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	30,000L/min
メーカー名	荏原製作所	吸気フランジ	NW100	回転数	28,000rpm
機械Ser,No	DHA00950	排気フランジ	NW40	積算時間	3112h
製造年月	ー	到達圧力	0.53Pa	重量	700Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

MP/BP電流値 ： 24.1A / 4.2A

到達圧力 ： 0.27Pa

ポンプ温度 ： 115℃

＊暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。　測定圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日		作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　［ 責任者 ］

動作（OK ）　作業工数［ 3.5H ］

検査担当者［　立野　］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日