管理番号

NC1166

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月22日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	VACUUM PUMP	電源・電圧	単相　100V	重量	8 Kg
型式	LV-935	周波数	50 /60HZ		
メーカー名	AS ONE	吸気接続口	1/4		
機械Ser,No	R031	排気口	専用フィルター		
製造年月	ー	規格値（到達圧力）	-44KPa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認シールを貼る。	○

到達圧力 ： -66.6KPa　　電流値：1.78A

＊暖気運転30分後、再起動時の到達圧力です。　測定圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書（　無　）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作 （ OK ）　　作業工数[1.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日