管理番号

O90153

動作確認チェックシート

検査日	2025年 1月 21日
商品名	ゲートバルブset
型式	65048-JH52-ADN2/0003
メーカー	VAT

（機械の仕様・規格を記入する。）

電源	AC100-240v 50/60Hz
フランジ	VF250
圧力ゲージ	627BU2TBE1B
コントローラー	PM-7

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データーバックアップ	PLC（済　(未対)象　NG）　TP（済　(未対)象　NG）　BT（済　(未対)象　未対応）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源及びエアー投入してLOCALにて確認、OPEN/CLOSE、POSITION MODE動作問題なし。
PRESSURE MODEは、圧力ゲージを減圧して動作確認、測定及びバルブ動作問題なし。
コントローラーのセットポイント変更も問題なし。

操作説明書（無し）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）作業工数[10H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日