管理番号

P30726

動作確認チェックシート

検査日	2025年　5月　30日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	熱風発生器	電源電圧	3相 200V	吸込口径	φ75mm
型式	TSK-20 (3200-3C-01Y)	周波数	50/60 Hz	送風機容量	100 W
メーカー名	竹綱製作所	ヒーター容量	3 Kw	外寸	W700D360H480
機械Ser,No		温度調節範囲	常温～350℃	重量	約30 Kg
製造年月	年　月	吐出口径	φ75mm→φ60mm		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×　※1
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温24℃　湿度56%RH)

・外観　…異常なし

・ヒーター昇温確認

動作確認条件(吸込口 ほぼ密閉)

※吸込口全開では73℃までしか昇温できず

73℃以上で使用される時は吸込口にダンパーを付ける必要有り

40℃設定で40℃保持　確認

24℃から350℃昇温　　40℃保持

・風量計算(参考値)



熱風吐出口径：Φ60mm　風速：24.9m/s

風速測定場所：熱風吐出口中央部

風量調節：目盛10(Max)

風量＝ダクト径×風速×60=0.0028×24.9×60=**4.18 m³/min**

吐出口　風速24.9m/s



吸込口　風速17.3m/s

・タイマー機能

※1. タイマー故障の為、使用不可

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(条件付きOK) 作業工数[　3h　]

検査担当者[　Tokunaga　]

ユーザー名【　　】

(備考欄コメント)

別途ダンパー必要

タイマー機能使用不可

出荷日　　年　　月　　日

[責任者]