管理番号

P70088

動作確認チェックシート
（ 恒温槽 ）

≪温度範囲≫
5℃ ～ 280℃

検査日	2026年2月6日				
型式	DY300	電源電圧	単相 100V 9.5A	内寸法(W×D×H)	300x310x400mm
メーカー名	ヤマト科学	周波数	50/60Hz	外寸法(W×D×H)	400x440x622mm
機械Ser,No	65803021	冷却機	無	内容量	28L
製造年月	不明			重量	23kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5	プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	○
6	到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7	付加機能	安全装置・ファン・差圧計・オートダンパー・記録装置・パトライト等は正常か。	○
8	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9	確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く	○
6	データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未)	

最高・最低温度到達時間	
22 ℃→ 280℃	90分
℃← ℃	分
条 件	Ta=22.0℃

備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

1,外観:問題なし

2,定置運転にて温度設定280℃の動作確認を実施し。
約90分後に炉内温度280℃に到達。

3 オートストップ設定:270℃設定で2分にセット。問題なく終了。

4 過昇防止機能:炉内温度280℃にて過昇防止設定を300℃から280℃に変更し停止を確認:問題なし。

恒温槽280℃
社内治具にて炉内温度測定
(281.5℃)

オートストップ

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2026/2/6	操作パネル一式交換	三科

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

早川

ASK INDEX