管理番号

P80694

動作確認チェックシート

検査日	2026年2月16日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	AC　100V仕様	冷却法	空冷
型式	Neodry36E-1	周波数	50 ・ 60 Hz	電流値	12.6A
メーカー名	樫山工業	吸気口径	NW40	排気速度	600L/min
機械Ser,No	164DN21162	排気口径	NW25	積算時間	7686h
製造年月	2016年	規格値（到達圧力）	1.0Pa	重量	54kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	性能確認	到達圧力の確認はしたか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

＊電源ケーブルは動作確認用の為、付属しません。

到達圧力：5.1×10^{-1}Pa　　電流値：2.30A

・暖気運転60分後、再起動 ➡ 60秒経過後の到達圧力です。

取扱説明書（ 無 ）　　＊到達圧力は規格値を満たしております。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　　［ 責任者 ］

動作（ OK ）　　作業工数［ 3.0H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

穂苅