管理番号

P90044

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月17日
商品名	チラー（水冷）
型式	RKE5500B-VW
メーカー名	オリオン機械
機械Ser,No	4100032
製造年月	不明

（機械の仕様・規格を記入する。）

電源電圧	三相200、220V	設定温度範囲（冷水）	3～35℃
周波数	50/60Hz、60Hz	使用温度範囲（冷却水）	5～45℃
消費電力	9.2kW	冷媒	R4100A 2600g
電流	32.0A	外形寸法（W×D×H）	870×854×1700mm
電流容量	23.4kVA	製品質量	280kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC（未対象）　TP（未）　BT交換（未）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観：問題なし。

2 動作確認：水温設定を5℃にて運転確認。問題なし（冷却水は水道水を使用しました。）

①水温：12.8℃⇒5℃（約6分）で低下。（チラー水温設定5℃）

②タッチパネル問題なく反応しました。

外観



設定画画

積載時間1/2

積載時間2/2

運転開始（12.8℃）

約6分後（5.0℃）

チラー測定温度5℃の時
水槽内温度：4.2℃

チラー運転時の
インバーター

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[　4.0　H]

検査担当者[　三科　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日